

**NOTATKA**  
**NA OKOLICZNOŚĆ UZGODNIENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

W nawiązaniu do projektu budowlano-wykonawczego zadania pt. „Zagospodarowanie Centrum Fredropola – poprzez obiekty małej architektury, skwery, nasadzenia krzewów ozdobnych, ławki, miejsca obsługi rowerzystów, stojaki rowerowe i przystanek autobusowy z sanitariatami” zrealizowanego zgodnie z umową nr 141/2017 z dnia 02.10.2017.

Wykonawca /Projektant wyjaśnia i wprowadza w uzupełnieniu:

1. W pomieszczeniach sanitariatów należy zastosować grzejniki 3 x 350W (przedsiönki męski i damski + WC niepełnosprawnych) 2x550W (sanitariat męski i damski),
2. Zamocowanie napisów w posadzkach placów może zostać wykonane poprzez wklejenie liter odpowiednio przygotowanych na powierzchnię posadzek lub w inny przedstawiony przez Wykonawcę sposób. Wykonawca/projektant zastrzega sobie, iż przedstawione rozwiązanie musi uzyskać jego akceptację,
3. Konstrukcja zadaszeń przewidziana w projekcie jako z drewna klejonego może zostać zamieniona na konstrukcję z drewna litego wg. opracowanego projektu realizacyjnego. W sytuacji zamiany wykonawca/projektant przedstawi zamienne rozwiązania w zakresie wymiarów konstrukcji jak i jej połączeń w węzłach.